

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年11月10日

計画の名称	上山市における安全な生活環境の整備推進計画（防災・安全）（重点計画）													
計画の期間	平成30年度 ～ 平成32年度（3年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	上山市													
計画の目標	浸水対策事業を実施し、安全な生活環境の推進を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		258	A	258	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	H31末	H32末
1	浸水対策達成率（事業計画）を78.0%（H30）から79.0%（H32）に向上させる。			
	浸水対策下水道事業による浸水対策達成率（事業計画内）	78%	79%	79%
	整備済み面積累計（㎡）／雨水事業計画区域面積（㎡）×100			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	上山市	直接	上山市	管渠（ 雨水）	新設	長清水排水区幹線及び幹 線系支線（浸水対策）	□1300mm×800mmほか L=0.05 km	上山市			■			0		－
	A07-002	下水道	一般	上山市	直接	上山市	管渠（ 雨水）	新設	長清水第二排水区支線（ 浸水対策）	□2500mm×2000mm L=0.12km 排水ポンプ設置	上山市	■	■	■			153		－
	A07-003	下水道	一般	上山市	直接	上山市	管渠（ 雨水）	新設	産業団地排水区支線（浸 水対策）	□2000mm×800mm L=0.1km 雨水調整池設置	上山市	■	■	■			78		－
	A07-004	下水道	一般	上山市	直接	上山市	管渠（ 雨水）	－	雨水管理総合計画策定	調査、浸水シュミレーション 作成、雨水管理総合計画策定 1 式	上山市	■	■				27		－
											小計						258		
										合計						258			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
庁内の関連する事業関係担当で評価検討会を開催し、数値目標の達成状況並びに事業効果の発現状況を検証した。	令和3年度
	公表の方法
	市ホームページにて公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	長清水第二排水区支線（南町地内）の雨水貯留施設の整備、産業団地排水区支線（藤吾地内）の雨水調整池の整備を実施し、雨水管理総合計画にて今後の浸水対策の計画を策定し、安全な生活環境の推進に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
今後の浸水対策事業において雨水未整備区域の事業を推進し、浸水被害の防止、軽減を図る。また、処理場の耐水化事業にて浸水対策を講じ、安全な水処理の確保に努める。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	浸水対策達成率（％）		
	最 終 目標値	79%	
	最 終 実績値	79%	

(参考図面) 防災・安全交付金

