

計画の名称	上山市における快適で安心な生活環境の整備推進計画（重点計画）													
計画の期間	平成30年度～平成32年度（3年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	上山市													
計画の目標	公共下水道汚水管路の整備を進めることにより、公衆衛生の向上に寄与し、かつ、公共用水域の水質保全に資することを目標とし、快適で安心な生活環境の推進を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		818	A	818	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	H31末	H32末
1	汚水処理人口普及率を73.1％（H30）から73.5％（H32）に向上させる。			
	汚水処理人口普及率	73%	73%	74%
	公共下水道供用人口（人）／行政人口（人）×100			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	上山市	直接	上山市	管渠（ 汚水）	新設	須川左岸分区幹線系枝線 （未普及解消）	φ 150mm L=1.2km マンホー ルポンプ場 2箇所	上山市	■	■	■			248		-
	A07-002	下水道	一般	上山市	直接	上山市	管渠（ 汚水）	新設	弁天分区幹線及び幹線系 枝線（未普及解消）	φ 150mm L=0.1km 路面復旧 1式	上山市	■	■				25		-
	A07-003	下水道	一般	上山市	直接	上山市	管渠（ 汚水）	新設	久保手処理分区幹線系枝 線（未普及解消）	φ 150mm L=1.7km	上山市	■	■	■			258		-
	A07-004	下水道	一般	上山市	直接	上山市	管渠（ 汚水）	新設	須川左岸分区幹線及び幹 線系枝線（未普及解消）	φ 200mm L=2.0km φ 100mm圧 送管 L=0.3km マンホールポ ンプ場 1箇所	上山市	■	■	■			287		-
											小計						818		
										合計						818			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

庁内の関連する事業関係担当で評価検討会を開催し、数値目標の達成状況並びに事業効果の発現状況を検証した。

令和3年度

公表の方法

市ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

須川左岸分区幹線系枝線（皆沢地内）、弁天分区幹線及び幹線系枝線（金瓶地内）、久保手処理分区幹線系枝線（久保手地内）、須川左岸分区幹線及び幹線系枝線（藤吾地内）について、下水道污水管きよの整備により、公共用水域の水質保全と快適で安心な生活環境の推進に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

今後の未普及解消事業の整備対象区域については、事業計画変更協議等を行いながら、事業を進めていく。また、下水道の未接続世帯に対し、地区会代表者への依頼及び戸別訪問し、下水道接続への理解を求めることを継続し、実施していく。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	汚水処理人口普及率（％）		
	最 終 目標値	74％	順調な事業の進捗と行政人口が減少したため。
	最 終 実績値	75％	

計画の名称 上山市における快適で安心な生活環境の整備推進計画（重点計画）

計画の期間 平成30年度～令和2年度（3年間）

交付対象 上山市

A07-004 須川左岸分区分区幹線及び幹線系枝線（未普及解消）

A07-003 久保手処理分区分区幹線系枝線（未普及解消）

A07-001 須川左岸分区分区幹線系枝線（未普及解消）

A07-002 弁天分区分区幹線及び幹線系枝線（未普及解消）

上山市浄水センター（処理場）

流域下水道
上山・山形線

凡	例
— — — — —	行政界
— — — — —	事業計画区域
— — — — —	全体計画区域 (事業計画区域以外)
→	幹線（既設）
- - - - -	処理分区界
■	事業箇所
■	整備済み箇所

整備箇所の色分け	
—	新設（赤）
—	増設（青）
—	改築（緑）