

2 温泉健康施設プロジェクト 平成29年度フォローアップ

<状況：◎完了、○実施中（継続）、△次年度、×取組なし又は未定>

事業名 具体的取組	事業内容等	平成29年度	スケジュール				第7次振興計画 大事業名・事業費	平成29年度実績			
		実施内容	29年度	30年度	31年度	32年度以降		進捗状況	事業内容	問題点(未達成)及び次年度以降に向けた課題等	所管課 実施団体
1 温泉健康施設の建設											
(1) 施設の活用及び運営についての検討	施設の機能や活用方法等の検討（料金、営業時間、健康増進プログラム等も含む）	施設の機能や活用方法など、建設及び運営に向けての具体的な検討				→					健康推進課
(2) 温泉掘削及び建設地の取得	温泉掘削及び建設地の取得	温泉掘削及び建設地の取得		→			温泉健康施設事業費 124,520千円	○	温泉健康施設に必要な源泉2本について、温泉掘削工事を実施	近隣源泉と調整した上での湯量の確定	健康推進課
(3) 事業手法の調査・検討	PFI・公民連携等の事業手法の調査・検討	公設公営や公民連携といった手法の比較検討に必要な体制や調査事業の検討		→				○	各事業手法の可能性について、調査・検討を実施	PFI導入可能性調査等により、より詳細な調査・検討と事業手法の確定が必要	健康推進課
(4) 実施設計の実施	実施設計の実施				→						健康推進課
(5) 施設の建設	施設の建設					→					健康推進課